

Id		Opgavetil:	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Fore opg																												
								15 H2	2016 H1	2016 H2	2017 H1	2017 H2	2018 H1	2018 H2	2019 H1	2019 H2	2020 H1	2020 H2	2021 H1	2021 H2	2022 H1	2022 H2	2023 H1	2023 H2	2024 H1	2024 H2	2025 H1	2025 H2	2026 H1	2026 H2	2027 H1	2027 H2	2028 H1	2028 H2	
0			Detaljeret plan for NOL	3233 dage?	fr 01-01-16	ti 23-05-28																													
1			Miljøkonsekvensvurdering og lokalplan	1485 dage?	ti 01-01-19	ma 09-09-24																													
2																																			
3			Sikkerhedsvurdering	1594 dage?	on 01-08-18	ma 09-09-24																													
4			Besvarelse af kommentarer til delaflevering 4	46 dage?	to 26-01-23	to 30-03-23																													
5			Sammenskrivning af delaflevering 5	22 dage?	to 30-03-23	fr 28-04-23																													
6			Delaflevering 5 fremsendes til myndighederne	1 dag?	fr 28-04-23	fr 28-04-23																													
7			Kommentarer til delaflevering 5 fra myndighederne	1 dag?	fr 30-06-23	fr 30-06-23	6																												
8			Besvarelse af kommentarer til delaflevering 5	65 dage?	ma 03-07-23	fr 29-09-23	7																												
9			Yderligere iterationer	246 dage?	ma 02-10-23	ma 09-09-24	8																												
10																																			
11			Dekommissionering af Teknologihallen	2021 dage?	fr 01-01-16	fr 29-09-23																													
12			Slutrapporter indsendt til de nukleare tilsynsmyndigheder	1 dag?	ti 20-12-22	ti 20-12-22																													
13			Myndighedernes kommentarer til slutrapporterne	65 dage?	ma 02-01-23	fr 31-03-23	12																												
14			Revision af slutrapporter (DD)	37 dage?	ti 11-04-23	on 31-05-23	13																												
15			Frigivelse af Teknologihallen til brug uden restriktioner	87 dage?	to 01-06-23	fr 29-09-23	14																												
16																																			
17			Frimåling af landområder	697 dage?	fr 01-01-21	ma 04-09-23																													
18			DD udarbejder frigivelsesrapport	130 dage?	to 01-09-22	on 01-03-23																													
19			Myndighedsgodkendelse	133 dage?	to 02-03-23	ma 04-09-23	18																												
20																																			
21			Nedrivning af bygninger	40 dage?	to 12-09-24	on 06-11-24																													
22																																			
23			Projektering	627 dage?	ma 03-10-22	ti 25-02-25																													
24																																			
25			Byggearbejder	845 dage?	on 26-02-25	ti 23-05-28																													
26																																			
27			Ibrugtagning	1 dag	ti 23-05-28	ti 23-05-28																													