

Id		Opgavetitel	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver	2014	2019	2024	2024	2029	2034	2039	2044	2044	2049	2054	2059	2064	2064	2069
0			Langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald	12088 dage?	on 01-09-21	fr 30-12-67																
1			NB: En forudsætning for denne plan er, at alt affald står på NOL	0 dage	fr 01-01-27	fr 01-01-27																
2																						
3			Modtage- og håndteringsfacilitet på Risø	1 dag	ma 14-11-22	ma 14-11-22																
4			Forberedelsesfase	1045 dage?	ma 01-01-24	fr 31-12-27																
5			Forventningsafstemning og rolleafklaring med myndighederne	1045 dage?	ma 01-01-24	fr 31-12-27																
6			Kravspecifikation	522 dage?	on 01-01-25	to 31-12-26																
7			Projektforslag	261 dage?	fr 01-01-27	fr 31-12-27	6															
8			Sikkerhedsvurdering og myndighedsarbejde	1306 dage?	ma 01-01-24	ma 01-01-29																
9			Sikkerhedsvurdering	1043 dage?	ma 01-01-24	on 29-12-27																
10			Miljøkonsekvensvurdering	520 dage?	ma 04-01-27	fr 29-12-28																
11			ESPOO-høring	260 dage?	ma 03-01-28	fr 29-12-28																
12			Paragraf 25 tilladelse i henhold til Miljøvurderingsloven	1 dag	ma 01-01-29	ma 01-01-29	10															
13			Artikel 37 høring	1043 dage?	ma 01-01-24	on 29-12-27																
14			Lokalplan og evt. kommuneplantillæg	260 dage?	ma 03-01-28	sø 31-12-28																
15			Lukning af bygningsdesign med de Nukleare Tilsynsmyndigheder	1 dag?	ma 01-01-29	ma 01-01-29																
16			Konstruktion	783 dage?	ti 02-01-29	to 01-01-32																
17			Projektering	260 dage?	ti 02-01-29	ma 31-12-29																
18			Byggeansøgning inkl. byggetilladelse	1 dag?	ti 01-01-30	ti 01-01-30	17															
19			Konstruktion	520 dage?	on 02-01-30	ti 30-12-31	18															
20			Ibrugtagningstilladelse fra kommunen	1 dag	to 01-01-32	to 01-01-32	19															
21			Driftslicens fra de Nukleare tilsynsmyndigheder	1 dag?	to 01-01-32	to 01-01-32	19															
22																						
23			Slutdepot	12088 dage?	on 01-09-21	fr 30-12-67																
24			Forberedelsesfase	870 dage?	on 01-09-21	ti 31-12-24																
25			Implementeringsplan for slutdepot	347 dage?	to 01-09-22	sø 31-12-23																
26			Requirements Management (EURAD test-projekt)	434 dage?	ti 01-11-22	fr 28-06-24																
27			Generisk depotkoncept	608 dage?	on 01-09-21	sø 31-12-23																
28			Revurdering af budget for slutdepot	262 dage?	ma 01-01-24	ti 31-12-24																
29			Valg af lokation	2609 dage?	ma 01-01-24	to 29-12-33																
30			Politisk proces med kommuner (herefter løbende interessentinddragelse)	784 dage?	ma 01-01-24	to 31-12-26																
31			Geologiske undersøgelser og prøvetagning	521 dage?	fr 01-01-27	fr 29-12-28	30															
32			Socioøkonomisk analyse af lokationsområdet	521 dage?	fr 01-01-27	fr 29-12-28	30															
33			Valg af lokation, herunder vidensopbygning og borgermøder i lokalsamfundene	1825 dage?	fr 01-01-27	to 29-12-33	30															
34			Sikkerhedsvurdering og myndighedsarbejde	8154 dage?	ma 03-10-22	to 01-01-54																
35			Forventningsafstemning og rolleafklaring med myndighederne	261 dage?	ti 02-01-24	ti 31-12-24																
36			GAP-analyse omkring lovgivning og vejledningsmateriale	152 dage?	ma 03-06-24	ti 31-12-24																
37			Eventuelt ny lov om nukleare anlæg (slutdepot)	1304 dage?	on 01-01-25	ma 31-12-29	36															
38			Foreløbig sikkerhedsvurdering	1109 dage?	ma 03-10-22	to 31-12-26																
39			Depotkoncept, herunder yderligere geologiske undersøgelser	1304 dage?	ma 02-01-34	to 30-12-38	33															
40			Projektforslag for endeligt slutdepot	782 dage	ma 03-01-39	ti 31-12-41	39															
41			Sikkerhedsvurdering	3390 dage?	ma 03-01-39	fr 29-12-51																
42			Miljøkonsekvensvurdering	2608 dage?	on 01-01-42	fr 29-12-51																
43			ESPOO-høring	781 dage?	fr 01-01-49	sø 31-12-51																
44			Paragraf 25 tilladelse i henhold til Miljøvurderingsloven	1 dag	ma 01-01-52	ma 01-01-52																
45			Artikel 37 høring	1043 dage?	on 01-01-48	fr 29-12-51																
46			Anlægslov	522 dage?	ma 02-01-51	ti 31-12-52																
47			Lokalplan og evt. kommuneplantillæg	523 dage?	ma 01-01-52	on 31-12-53																
48			Lukning af bygningsdesign med de Nukleare Tilsynsmyndigheder	1 dag	to 01-01-54	to 01-01-54																
49			Affaldshåndtering	10783 dage?	to 01-09-22	ma 31-12-63																
50			Waste Management Plan (Løbende plan for håndtering af affald)	10783 dage?	to 01-09-22	ma 31-12-63																
51			Generiske WAC slutdepot	784 dage?	ma 01-01-24	to 31-12-26	27															
52			Plan for R&D	522 dage?	ma 02-01-23	ti 31-12-24																
53			R&D - test/forsøg	10174 dage	on 01-01-25	ma 31-12-63	52															
54			Affaldsveje til slutdepot	1566 dage	on 01-01-25	on 01-01-31																
55			Klargøring af affald inden færdigkonditionering (karakterisering, sortering, volumenreduktion o.l.)	6522 dage?	to 01-01-32	fr 29-12-56	54															
56			WAC slutdepot	3913 dage?	fr 01-01-27	ti 31-12-41	51															
57			Færdigkonditionering af affald	5739 dage?	on 01-01-42	ma 31-12-63	56															
58			Konstruktion	3652 dage?	to 01-01-54	fr 30-12-67																
59			Projektering	522 dage?	to 01-01-54	fr 31-12-55																
60			Byggeansøgning inkl. byggetilladelse	260 dage?	ma 03-01-56	fr 29-12-56																
61			Konstruktion	1305 dage?	ma 01-01-57	fr 30-12-61	60															
62			Ibrugtagningstilladelse fra kommunen	1 dag	ma 02-01-62	ma 02-01-62	61															
63			Driftslicens fra de Nukleare tilsynsmyndigheder	1 dag	ma 02-01-62	ma 02-01-62																
64			Transporttilladelse i henhold til ADR-konventionen	260 dage	ma 02-01-62	fr 29-12-62																
65			Transport af affald og fyldning af slutdepot	1305 dage?	ma 01-01-63	fr 30-12-67	64															

01-01

Opgave med grøn markering: Opgaven afviklet ihht planen.

Opgave med rød markering: Opgaven er forsinket.

Farvekoder er angivet iht. status pr. 07-06-2024

/chhjo, DD

Side 1