

Id	Opgave	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver	Ressourcenavn	
1	Frimåling af landområder	102 dage	to 12-05-22	fr 30-09-22		DTU-Miljø	
2	Udarbejdelse af frivælges rapport	107 dage	ma 03-10-22	ti 28-02-23	1	DD-STR/LAB	
3	Godkendelse af slutrapport for frivælese af landområder	60 dage	on 01-03-23	ti 23-05-23	2	SIS	
4	Dekommissionering af 228	45 dage	ma 06-06-22	fr 05-08-22		DD-Dekom	
5	Dekommissionering af 229	110 dage	ma 06-06-22	fr 04-11-22		DD-Dekom	
6	Færdiggørelse af slutrapport for teknologihallen	30 dage	ma 07-11-22	fr 16-12-22	5	DD-STR	
7	Godkendelse af slutrapport for teknologihallen	30 dage	ma 19-12-22	fr 27-01-23	6	SIS	
8	Omlægning af afløb 227	45 dage	ma 01-08-22	fr 30-09-22		DD-Hot-cell	
9	Opskæring af tanke i tankgrav 227	20 dage	ma 03-10-22	fr 28-10-22	8	DD-Drift	
10	Kontrolmåling af tankgrav	10 dage	ma 31-10-22	fr 11-11-22	9	DD-STR/LAB	
11	Flytning af tankgravsopgaven fra Hot-cell projektpian	97 dage	to 12-05-22	fr 23-09-22		DD-Dekom	
12	Godkendelse fra SIS om flytning af opgaven	30 dage	ma 26-09-22	fr 04-11-22	11	DD-STR	
13	Dekommissionering af tankgrav 227	20 dage	ma 14-11-22	fr 09-12-22	10	DD-Dekom	
14	Udfærdige slutrapport for tankgrav 227	1 dag?	ma 12-12-22	ma 12-12-22	13;12	DD-STR	
15	Godkendelse af slutrapport for tankgrav	30 dage	ti 13-12-22	ma 23-01-23	14	SIS	
16	Sikkerhedsvurdering	240 dage	to 12-05-22	on 12-04-23		DD/MOE	
17	Låsning af bygningskonstruktion	63 dage	ma 05-09-22	on 30-11-22		SIS	
18	Miljø konsekvens vurdering	608 dage	to 12-05-22	ma 09-09-24		Emcon/DD/MOE	
19	Godkendelse af miljø konsekvens vurdering	1 dag	ti 10-09-24	ti 10-09-24	18	Miljøstyrelsen	
20	Udarbejdelse af lokalplan	427 dage	fr 20-01-23	ma 09-09-24		EMCON/MOE/Rosl	
21	Godkendt lokalplan	1 dag	ti 10-09-24	ti 10-09-24	20	Roskilde kommune	
22	Godkendt byggetilladelse	1 dag	on 11-09-24	on 11-09-24	19;21	Roskilde kommune	
23	Udbud af hovedentreprise	120 dage	ma 02-01-23	fr 16-06-23		EMCON/MOE	
24	Nedrivning af bygningern 228,229,230,235/238,252,255,barakken og tankgraven	40 dage	to 12-09-24	on 06-11-24	3;7;23;22	Ukendt entreprenør	
25	Byggeri	677 dage	to 12-09-24	fr 16-04-27	23;22	Ukendt entreprenør	

+ TØMR. AF GL. LAGRE } PICT
+ ALEK DR. TIC BUST
+ FLYTN. AF MÅLT + TAILINGS (KTH D.)

Opgave	Projektoversigt	Manuel opgave	kun start	Deadline
Opdeling	Inaktiv opgave	Kun varighed	Kun slutdato	Fremdrift
Milepæl	Inaktiv milepæl	Manuel oversigtsopløftning	Eksterne opgaver	Manuel status
Hovedopgave	Inaktiv oversigt	Manuel oversigt	Ekstern milepæl	

Projekt: NOL_plan
Dato: ma 12-12-22