

Id		Opgavetitel	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver	Ressourcenavne	18 H2019H2020H2021H2022H2023H2024H2025H2026H2027H2028															
1			Detaljeret plan for NOL	2451 dage	ti 01-01-19	ti 23-05-28																		
2			Miljøkonsekvens vurdering, lokalplan og lokalplanstillæg	1485 dage	ti 01-01-19	ma 09-09-24																		
3																								
4			Sikkerhedsvurdering	145 dage	ma 12-06-23	fr 29-12-23																		
5			Emner til fastlæggelse af bygningsdesign udarbejdes	135 dage	ma 12-06-23	fr 15-12-23																		
6			Myndighedsgodkendelse af emner der låser bygningsdesign	10 dage	ma 18-12-23	fr 29-12-23	5																	
7																								
8			Dekommissionering af Teknologihallen	95 dage	ti 20-12-22	ma 01-05-23																		
9			Indsendelse af slutrapport	74 dage	ti 20-12-22	fr 31-03-23																		
10			Myndighedsgodkendelse	1 dag	ma 01-05-23	ma 01-05-23																		
11																								
12			Frimåling af landområder	292 dage	to 01-09-22	fr 13-10-23																		
13			DD udarbejder frigivelsesrapport	125 dage	to 01-09-22	on 22-02-23																		
14			Kommentarer fra myndighderne modtaget	1 dag	fr 02-06-23	fr 02-06-23																		
15			Revision af frigivelsesrapport	85 dage	ma 05-06-23	fr 29-09-23	14																	
16			Myndighedsgodkendelse	10 dage	ma 02-10-23	fr 13-10-23	15																	
17																								
18			Nedrivning af bygninger	40 dage	to 12-09-24	on 06-11-24																		
19																								
20			Projektering	627 dage	ma 03-10-22	ti 25-02-25																		
21																								
22			Byggearbejde	845 dage	on 26-02-25	ti 23-05-28																		
23																								
24			Ibrugtagning	1 dag	ti 23-05-28	ti 23-05-28																		
Projekt: Roskilde kontaktforum Dato: on 06-09-23			Opgave		Inaktiv opgave		Manuel oversigtsopløftning		Ekstern milepæl															
			Opdeling		Inaktiv milepæl		Manuel oversigt		Deadline															
			Milepæl		Inaktiv oversigt		kun start		Fremdrift															
			Hovedopgave		Manuel opgave		Kun slutdato		Manuel status															
			Projektoversigt		Kun varighed		Eksterne opgaver																	
													Side 1											